

CONTROL FÍSICO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- 2021

Meta 2021	Obra	PLAZO DE EJECUCION						ESTADO
0016	Mejoramiento Del Servicio DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL En La Capital De La Región Puno	Plazo Ejec (I)	660	Fecha Inicio Ejec	660	03/11/2017	RGGR N° 346-2016-GGR-GR PUNO (01.12.2016)	EN EJECUCION
		Ampliac. Plazo (Σ)	650	Fecha Prog Culm		24/08/2019		
		Total Plazo Ejec.	1310	Ampliac Plazo N° 1	120	22/12/2019	RGGR N° 321-2019-GGR-GR PUNO (23.08.2019)	
		Fecha Inicio Ejec	03/11/2017	Ampliac Plazo N° 2	9	31/12/2019	RGGR N° 562-2019-GGR-GR PUNO (23.12.2019)	
		Fecha Fin Ejec	04/06/2021	Ampliac Plazo N° 3	365	30/12/2020	RGGR N° 043-2020-GGR-GR PUNO (05.02.2020)	
				Ampliac Plazo N° 4	156	04/06/2021	RGR N° 001-2021-GRI-GR PUNO (06.01.2021)	
		Reinicio de Obra	01/02/2021					
0027	Mejoramiento De La Infraestructura Vial Del Circuito Turístico Lago Sagrado De Los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave (TRAMO III JAYU JAYU - Calacota Km 3 + 500)	Plazo Ejec (I)	180	Fecha Inicio Ejec	180	14/03/2018	RGGR N° 367-2017-GGR-GR PUNO (07.08.2017)	EN EJECUCION
		Ampliac. Plazo (Σ)	921	Fecha Prog Culm		09/09/2018		
		Total Plazo Ejec.	1101	Ampliac Plazo N° 1	69	17/11/2018	RGGR N° 497-2017-GGR-GR PUNO (05.09.2017)	
		Fecha Inicio Ejec	14/03/2018	Ampliac Plazo N° 2	44	31/12/2018	RGGR N° 689-2018-GGR-GR PUNO (18.11.2018)	
		Fecha Fin Ejec	18/03/2021	Ampliac Plazo N° 3	193	12/07/2019	RGGR N° 123-2019-GGR-GR PUNO (16.04.2019)	
				Ampliac Plazo N° 4	110	30/10/2019	RGGR N° 459-2019-GGR-GR PUNO (05.11.2019)	
				Ampliac Plazo N° 5	59	28/12/2019	RGGR N° 586-2019-GGR-GR PUNO (27.12.2019)	
				Ampliac Plazo N° 6	99	05/04/2020	RGGR N° 046-2020-GRI-GR PUNO (13.03.2020)	
				Ampliac Plazo N° 7	153	05/09/2020	RGGR N° 103-2020-GRI-GR PUNO (17.09.2020)	
		Ampliac Plazo N° 8	194	18/03/2021	EN TRAMITE (INFORME N°226-2021/SGO)			
Reinicio de Obra	22/02/2021							
0030	Mejoramiento De La Carretera CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (Ruta R-11) Distrito De Ilave Provincia De El Collao - Puno	Plazo Ejec (I)	300	Fecha Inicio Ejec	300	22/09/2016	RGGR N° 126-2014-GGR-GR PUNO (02.12.2016)	EN EJECUCION
		Ampliac. Plazo (Σ)	1627	Fecha Prog Culm		18/07/2017		
		Total Plazo Ejec.	1927	Ampliac Plazo N° 1	247	22/03/2018	RGGR N° 414-2017-GGR-GR PUNO (19/03/2017)	
		Fecha Inicio Ejec	22/09/2016	Ampliac Plazo N° 2	284	31/12/2018	RGGR N° 402-2018-GGR-GR PUNO (28/09/2018)	
		Fecha Fin Ejec	31/12/2021	Ampliac Plazo N° 3	217	05/08/2019	RGGR N° 109-2019-GGR-GR PUNO - 15/04/2019	
				Ampliac Plazo N° 4	156	08/01/2020	RGGR N° 445-2019-GGR-GR PUNO - 11/07/2019	
				Ampliac Plazo N° 5	133	20/05/2020	RGGR N° 056-2020-GGR-GR PUNO	
				Ampliac Plazo N° 6	140	07/10/2020	RGR N° 122-2020-GRI-GR PUNO (09/10/2020)	
				Ampliac Plazo N° 7	148	04/03/2021	RGR N° 166-2020-GRI-GR PUNO (20/11/2020)	
				Ampliac Plazo N° 8	302	31/12/2021	Fue Presentado Directo a Supervision POR EL SUPERVISOR DE OBRA POR QUE EL RESIDENTE RENUNCIO	
Reinicio de Obra	02/01/2021	Sin paralización						

CONTROL FÍSICO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- 2021

Meta 2021	Obra	PLAZO DE EJECUCION						ESTADO
0031	00001-902: Mejoramiento De La Carretera Dv. Desaguadero (Emp Pe 36a) - Kelluyo - Pisacoma: TRAMO II KELLUYO - PISACOMA 27+479 KM , Multidistrital - Chucuito - Puno	Plazo Ejec (i)	360	Fecha Inicio Ejec	360	15/07/2019		EN EJECUCION
		Ampliac. Plazo (Σ)	541	Fecha Prog Culm		08/07/2020		
		Total Plazo Ejec.	901	Ampliac Plazo N° 1	541	31/12/2021	RGR N° 198-2020-GRI-GR PUNO (31/12/2020)	
		Fecha Inicio Ejec	15/07/2019					
		Fecha Fin Ejec	31/12/2021					
		Reinicio de Obra	15/02/2021					
119	00002-902: Mejoramiento De La Carretera Dv. Desaguadero (Emp Pe 36a) - Kelluyo - Pisacoma: TRAMO I DESVÍO DESAGUADERO - KELLUYO 18+976 KM , Multidistrital - Chucuito - Puno	Plazo Ejec (i)	300	Fecha Inicio Ejec	300	13/04/2016	RGGR N° 869-2014-GGR-GR PUNO (14.07.2014)	PARALIZADO
		Ampliac. Plazo (Σ)	1424	Fecha Prog Culm		06/02/2017		
		Total Plazo Ejec.	1724	Ampliac Plazo N° 1	693	31/12/2018	RGGR N° 617-2018-GGR-GR PUNO (04.11.2018)	
		Fecha Inicio Ejec	13/04/2016	Ampliac Plazo N° 2	243	31/08/2019	RGGR N° 148-2018-GGR-GR PUNO (03.05.2019)	
		Fecha Fin Ejec	31/12/2020	Ampliac Plazo N° 3	75	14/11/2019	RGGR N° 324-2019-GGR-GR PUNO (28.08.2019)	
				Ampliac Plazo N° 4	78	31/01/2020	RGGR N° 606-2019-GGR-GR PUNO (31.12.2019)	
				Ampliac Plazo N° 5	119	29/05/2020	RGGR N° 022-2019-GGR-GR PUNO (27.02.2020)	
				Ampliac Plazo N° 6	105	11/09/2020	RGR N° 100-2020-GRI-GR PUNO (17/09/2020)	
				Ampliac Plazo N° 7	50	31/10/2020	RGR N° 116-2020-GRI-GR PUNO (01.09.2020)	
				Ampliac Plazo N° 8	61	31/12/2020	RGR N° 167-2020-GRI-GR PUNO (30.12.2020)	
				Ampliac Plazo N° 9	150	30/05/2021	Presentara Jueves (paralizado)	
Reinicio de Obra	Paralizado							
	31/12/2020							
0033	Mejoramiento De La Carretera Azángaro (Emp. Pu-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA: TRAMO III: Km 17+000 (Curayllu) A Km 32+700 (Distrito De Chupa), Distrito Chupa - Azángaro - Puno	Plazo Ejec (i)	360	Fecha Inicio Ejec	360	02/10/2017	RGGR N° 343 -2017-GGR-GR PUNO - 11.08.2017	EN EJECUCION
		Ampliac. Plazo (Σ)	1005	Fecha Prog Culm		26/09/2018	-	
		Total Plazo Ejec.	1365	Ampliac Plazo N° 1	96	31/12/2018	RGGR N° 630-2018-GGR-GR PUNO - 20/11/2018	
		Fecha Inicio Ejec	02/10/2017	Ampliac Plazo N° 2	339	05/12/2019	RGGR N° 213-2019-GGR-GR PUNO - 21/06/2019	
		Fecha Fin Ejec	27/06/2021	Ampliac Plazo N° 3	116	30/03/2020	RGGR N° 092-2020-GGR-GR PUNO - 26/08/2020	
				Ampliac Plazo N° 4	321	14/02/2021	RGR N° 139-2020-GRI-GR PUNO (09.11.2020)	
				Ampliac Plazo N° 5	133	27/06/2021	TRAMITE (INFORME N°972-2021/SGO)	
Reinicio de Obra	03/02/2021							

N°	Meta	Obra	PLAZO DE EJECUCION					ESTADO
1	1	Construcción Del HOSPITAL MATERNO INFANTIL Del Cono Sur Juliaca	Plazo Ejec (i)	465	Fecha Inicio Ejec	465	01/06/2017	RGGR N° 160-2017-GGR-GR PUNO (20.04.2017)
			Ampliac. Plazo (Σ)		Fecha Prog Culm		08/09/2018	
			Total Plazo Ejec.	465	Ampliac Plazo N° 1	110	27/12/2018	RGGR N° 261-2018-GGR-GR PUNO (20/06/2018)
			Fecha Inicio Ejec	01/06/2017	Ampliac Plazo N° 2	170	15/06/2019	RGGR N° 122-2019-GGR-GR PUNO (16/04/2019)
			Fecha Fin Ejec	08/09/2018	Ampliac Plazo N° 3	565	31/12/2020	RGGR N° 207-2019-GGR-GR PUNO (14/06/2019)
					Ampliac Plazo N° 4	254	11/09/2021	En Tramite - presentado- (30/12/2020)
5	17	Mejoramiento De La Capacidad De Prestación De Servicios Deportivos En El ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO Rosamedina De La Ciudad De Juliaca. Provincia De San Román - Puno	Plazo Ejec (i)	300	Fecha Inicio Ejec	300	02/11/2016	RGGR N° 496 -2016-GGR-GR PUNO (28.09.2016)
			Ampliac. Plazo (Σ)		Fecha Prog Culm		28/08/2017	
			Total Plazo Ejec.	300	Ampliac Plazo N° 1	300	24/06/2018	RGGR N° 091 -2018-GGR-GR PUNO (09.03.2018)
			Fecha Inicio Ejec	02/11/2016	Ampliac Plazo N° 2	159	30/11/2018	RGGR N° 629 -2018-GGR-GR PUNO (20.11.2018)
			Fecha Fin Ejec	28/08/2017	Ampliac Plazo N° 3	90	28/02/2019	RGGR N° 019 -2019-GGR-GR PUNO (28.01.2019)
			Fecha de paralización	31/12/2020	Ampliac Plazo N° 4	253	08/11/2019	RGGR N° 274 -2019-GGR-GR PUNO (22.07.2019)
			REINICIO	01/03/2021	Ampliac Plazo N° 5	266	31/07/2020	RGGR N° 044 -2020-GGR-GR PUNO (12.03.2020)
					Ampliac Plazo N° 6	106	14/11/2020	RGGR N° 109 -2020-GGR-GR PUNO (24.09.2020)
		Ampliac Plazo N° 6	167	30/04/2021	EN TRAMITE			
6	033	Ampliación Y Mejoramiento Del Servicio De Educación Superior No Universitaria Del Instituto Superior TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YUNGUYO, Provincia De Yunguyo - Puno	Plazo Ejec (i)	300	#¡REF!	300	#¡REF!	RGGR N° 646-2016-GGR-GR PUNO (01.12.2016)
			Ampliac. Plazo (Σ)		Fecha Prog Culm		#¡REF!	
			Fecha Fin Ejec	#¡REF!	Ampliac Plazo N° 3	278	#¡REF!	RGGR N° 043-2020-GGR-GR PUNO (05.02.2020)
								PARALIZADO 11/10/2020
12	44	Mejoramiento De Los Servicios De Educación Inicial En La I.E.I. ACARI Distrito De Yunguyo - Provincia De Yunguyo - Puno	Plazo Ejec (i)	120	Fecha Inicio Ejec	120	25/11/2020	
			Ampliac. Plazo (Σ)	0	Fecha Prog Culm		24/03/2021	
			Total Plazo Ejec.	120				
			Fecha Inicio Ejec	25/11/2020				
			Fecha Fin Ejec	24/03/2021				

N°	Meta	Obra	PLAZO DE EJECUCION					ESTADO
13	45	Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Institución Educativa Inicial VILLA MAR De Aychuyo, Distrito Yunguyo - Yunguyo - Puno	Plazo Ejec (i)	150	Fecha Inicio Ejec	150	23/11/2020	EJECUCIÓN
			Ampliac. Plazo (Σ)	0	Fecha Prog Culm		21/04/2021	
			Total Plazo Ejec.	150				
			Fecha Inicio Ejec	23/11/2020				
			Fecha Fin Ejec	21/04/2021				

N°	Meta	Obra	PLAZO DE EJECUCION				ESTADO
2	104	Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La Institución Educativa Secundaria DANTE NAVA Del Centro Poblado Santa Cruz De Puna Ayllu, Distrito De Patambuco, Provincia De Sandia, Región Puno	Fecha Inicio Ejec	300	05/08/2019	RGGR N° 255-2019-GGR-GR PUNO (15/07/2019)	RESOLUCION
			Fecha Prog Culm		30/05/2020		
			Ampliac Plazo N° 1	366	31/05/2021	EN TRAMITE	
8	28	Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Desvío Viquechico - Cojata - Sina - Yanahuaya "Sub Tramo II, km28+600 al km 45+448"	Fecha de inicio	300	08/11/2012	RGGR N° 339-2012-GGR-GR PUNO (15/08/2012)	RESOLUCION
			Fecha Prog. Culm		01/07/2014		
			Amp. Plazo N° 01	180	28/12/2014	RGGR N° 642-2014-GGR-GR PUNO	
			Paralización N° 01	93			
			Paralización N° 02	95			
			Paralización N° 03	625			
			Fecha de conclusión según Cronograma reprogramado		16/07/2021	EN TRAMITE	
9	29	Mejoramiento De La Carretera Dv. CARACARA - LAMPA - Cabanilla - Cabanillas	Fecha Inicio Ejec	450	09/12/2016	RGGR N° 651-2016-GGR-GR PUNO (02.12.2016)	PARALIZADO
			Fecha Prog Culm		03/03/2018		
			Ampliac Plazo N° 1	175	25/08/2018	RGGR N° 059-2018-GGR-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 2	126	29/12/2018	RGGR N° 489-2018-GGR-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 3	190	07/07/2019	RGGR N° 112-2019-GGR-GR PUNO	
			Mod N° 01	51	27/08/2019	RGGR N° 477-2019-GGR-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 1	83	18/11/2019	RGGR N° 417-2019-GGR-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 2	94	20/02/2020	RGGR N° 022-2020-GGR-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 3	349	03/02/2021	RGGR N° 150-2021-GGR-GR PUNO	
				1518	03/02/2021		
			14	53	Mejoramiento Del Estadio Municipal CESAR RAÚL CARRERA Del Distrito De Azángaro, Provincia De Azángaro - Puno	FECHA DE INICIO	
		19/05/2017					
AMPLIACION DE PLAZO N°01	104	31/08/2017					
AMPLIACION DE PLAZO N°02	141	19/01/2018					
AMPLIACION DE PLAZO N°03	162	30/06/2018					
AMPLIACION DE PLAZO N°04	81	16/07/2019					
AMPLIACION DE PLAZO N°05	67	21/09/2019					
AMPLIACION DE PLAZO N°06	110	06/01/2020					
17	105	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa De La Institución Educativa Secundaria FRANCISCO BOLOGNESI De Sulca, Distrito De Huayrapata, Provincia De Mocho - Puno	FECHA DE INICIO	240	02/12/2019	RA N° 117-2019-MDRA (15.01.2019)	EN EJECUCION
			Fecha Prog Culm		28/07/2020		
			Plazo de ejecución reprogramado	145	20/12/2020	EN TRAMITE	
			Ampliac Plazo N° 1	68	26/02/2021	EN TRAMITE	
18	11	Mejoramiento De Los Servicios Educativos En Las Instituciones Educativas Secundarias Agropecuarias De QUELLO QUELLO Y Cahuya Del Distrito De Rosaspata - Provincia De Huancané - Departamento De Puno	FECHA DE INICIO	180	04/12/2019	RA N° 117-2019-MDRA (15.06.2019)	EN EJECUCION
			Fecha Prog Culm		31/05/2020		
			Ampliac Plazo N° 1	137	15/10/2020	Resolución Gerencial Regional N°089-2020-GRI-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 2	65	19/12/2020	Resolución Gerencial Regional N°150-2020-GRI-GR PUNO	
			Ampliac Plazo N° 3	7	26/12/2020	RESOLUCION APROBADA	
			Ampliac Plazo N° 4	48	12/02/2021	EN TRAMITE	
22		Mejoramiento Y Ampliación De La Capacidad Resolutiva Del PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, Microrred Mañazo - Puno	FECHA DE INICIO	150	12/08/2019		EN EJECUCION
			Fecha Prog Culm		08/01/2020		
			Ampliac Plazo N° 1	264	20/01/2020	RGR N° 090 -2020-GGR-GR PUNO (28.08.2020)	
			Ampliac Plazo N° 2	94	31/12/2020	EN TRAMITE	