



Gobierno
Regional Puno

Programa Regional de Riego
y Drenaje – PRORRIDRE

Dirección de Planificación y
Presupuesto



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE



REPORTE DE SEGUIMIENTO
AL PRIMER SEMESTRE DEL
POI 2024

ABOG. RICAR HANCCO SONCCO
GOBERNADOR REGIONAL
Ing. JOSUE QUISPE CAPAJAÑA
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PUNO – PERÚ
JULIO, 2024





PRESENTACIÓN

La Dirección Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE en concordancia a las Normas y Directivas para la Formulación del Plan Anual y Presupuesto Participativo y planes Operativos Institucionales, ha formulado su plan Operativo Institucional 2024 con la finalidad de contar con un documento de Gestión institucional e instrumento que facilitara la Programación, Ejecución y Evaluación de actividades, el mismo que se encuentra articulado al plan de desarrollo Regional concertado y dentro de sus 09 objetivos estratégicos del Gobierno Regional Puno y así como al plan nacional bicentenario al elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

El reporte de seguimiento al primer semestre del plan operativo institucional 2024 de la unidad ejecutora 904 Programa Regional de Riego y Drenaje – PRORRIDRE del gobierno regional puno, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, que aprueba la “guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del sinaplan”.

El seguimiento se encuentra articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el plan estratégico institucional 2021-2025 del pliego 458 Gobierno Regional de Puno, enmarcado bajo un enfoque de gestión por resultado, que se busca la eficiencia institucional.

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para controlar el avance de productos y proyectos en ejecución, para comparar con el POI y medir los resultados reales en función de los previstos.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del seguimiento del avance físico – financiero de las actividades operativas inversiones al primer semestre del año 2024, por cada centro de costos; muestra el nivel de desempeño institucional, en nivel de cumplimiento y eficiencia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El reporte de seguimiento al primer semestre de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en inversiones, está organizado por objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2025 (reporte de seguimiento del plan operativo institucional emitido por el CEPLAN V.01).





lunes, 22 de julio de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 UE: 000904 - REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.04 IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO													
AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS													
AOI00090400080 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CUI: 2435576	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.17	4.17	4.18	4.18	0.00	0.00	16.70	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400035 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477103	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.03	0.06	0.08	0.11	0.14	0.17	0.59	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400034 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2470845	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.06	0.12	0.18	0.23	0.29	0.35	1.23	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400032 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2477014	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	25.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400033 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA: CUI 2454391	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	11.11	11.11	11.11	33.33	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AOI00090400040 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO: CUI 2540745	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.74	0.98	0.63	0.37	1.07	3.86	7.65	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400113 - 2470845; META 004 RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TABUACO Y MACHACMARCA YUNGUYO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	4.00	82.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.29	3.30	
AOI00090400114 - 2540745; META 009 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUAYRAPATA TRAMO I	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.00	3.50	23.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.64	0.81	
AOI00090400115 - 2540745 META 045 SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUALLATIRI Y HUARANCA GRANDE TRAMO II	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	5.50	25.64
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.32	1.41	
AOI00090400117 - 2616977; META 44 ADQUISICIÓN DE MAQUINA PERFORADOR	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	MAQUINARIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400106 - 2001621 : META 043 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	38.00	69.00	
AOI00090400107 - 2001621; META 46 CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA MICROCUCIENCA SURUPANA, DISTRITO DE AZANGARO	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	29.38	46.88	
AOI00090400108 - 2001621 META 047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PROVISIONES DE AGUA PARA RIEGO EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE 3 DISTRITOS MULTIDISTRITALES	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	20.42	31.02	
AOI00090400109 - 2540745; META 10 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	4.00	7.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400111 - 2470845 META 05 GESTION DE PROYECTO DE INVERSION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AOI00090400112 - 2454391 - META 002 CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA SAPANCOTA, DISTRITO DE LAMPA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	4.00	59.50
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2.36	2.38	
AOI00090400100 - 2477014 META 40 CONTROL CONCURRENTE	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400101 - 2477014 META 41 GESTION AMBIENTAL	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	7.00	6.74	6.48	7.00	6.48	6.48	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.71	9.19	15.80	23.12	26.57	26.57	
AOI00090400102 - 2541758 META 19 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.96	2.50	3.50	4.50	5.10	5.13	5.13	100.00
					EJECUTADO	14.25	23.30	17.00	19.50	14.50	96.00	96.00	
AOI00090400103 - 2566500 META 18 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHAJANA DEL DSITRITO DE ACORA	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	19.76	19.80	21.50	21.70	21.80	0.00	104.56	94.54
					EJECUTADO	31.55	19.25	15.25	11.20	19.75	1.85	98.85	
AOI00090400104 - 2429724 META 28 LIQUIDACION DE OBRAS VILQUE CHICO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400105 - 2454391 - META 003 GESTION DE PROYECTO DE INVERSION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400094 - 2477014 META 12 SERVICIO DE AGUA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE IPARO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	9.67	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	100.00
					EJECUTADO	39.33	41.30	0.00	53.47	62.05	65.17	65.17	
AOI00090400095 - 2477014 META 13 SERVICIO DE AGUA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE ARICATO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	15.66	19.88	17.76	18.65	14.92	7.75	7.75	100.00
					EJECUTADO	11.33	15.11	20.00	26.30	32.25	34.75	34.75	
AOI00090400096 - 2477014 META 14 SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD E CCAPUNA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	14.41	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	100.00
					EJECUTADO	21.82	31.03	50.41	57.68	76.84	0.00	76.84	
AOI00090400097 - 2477014 META 15 CREACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE QUENEQUE	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	18.57	1.50	2.50	4.50	4.50	6.70	6.70	100.00
					EJECUTADO	20.78	21.99	23.33	26.38	29.07	32.16	32.16	
AOI00090400098 - 2477014 META 16 CREACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD APABUCO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	9.75	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	100.00
					EJECUTADO	18.17	20.29	23.66	26.46	29.96	31.65	31.65	

AOI00090400099 - 2477014 META 30 LIQUIDACION DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400088 - 2435576 META 01 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	56.76	68.74	69.55	69.55	
AOI00090400089 - 2435576 META 20 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	6.30	7.53	3.95	14.50	16.54	18.31	18.31	100.00
					EJECUTADO	39.17	46.69	49.72	51.27	58.41	64.61	64.61	
AOI00090400090 - 2435576 META 21 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.50	4.20	15.80	0.00	15.80	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400091 - 2435576 META 22 GESTION AMBIENTAL	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.13	15.66	6.50	5.76	6.10	5.46	5.46	100.00
					EJECUTADO	13.45	19.57	27.49	33.72	33.72	0.00	33.72	
AOI00090400092 - 2435576 META 23 LIQUIDACION DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400093 - 2477014 META 11 CREACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE MORORIA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	7.86	2.08	4.47	14.72	29.74	36.96	36.96	93.15
					EJECUTADO	12.03	14.11	18.58	22.76	29.40	34.43	34.43	
AOI00090400082 - 2429723 META 24 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	3.24	3.42	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400083 - 2429723 META 24 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	3.24	3.42	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	100.00
					EJECUTADO	95.95	98.19	99.94	0.00	0.00	0.00	99.94	
AOI00090400084 - 2429723 META 25 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.95	0.00	95.80	0.00	0.00	97.75	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	97.42	2.58	100.00	
AOI00090400085 - 2429723 META CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	2.19	11.64	3.28	42.11	
AOI00090400086 - 2429723 META 27 LIQUIDACION DE OBRAS	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400087 - 2429723 META 29 GESTION AMBIENTAL	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	4.33	6.03	4.42	4.69	0.00	0.00	4.69	100.00
					EJECUTADO	17.12	22.64	32.71	43.70	49.17	55.23	55.23	
AOI00090400075 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2454391	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	21.42	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.25	3.75	90.00	0.00	96.00	
AOI00090400076 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2470845	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	66.66	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00090400077 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CUI:2477103	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16.60	16.60	16.60	16.70	16.70	16.80	100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AO100090400078 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI: 2477014	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100090400079 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CUI: 2540745	DIRECCION DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100090400081 - 2477014 META 007 GESTION DE PROYECTO DE INVERSION ; ACCION	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												47.4	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	47.4
MEDIANA DEL AV% DEL POI	24.39
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	46
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0



- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
 - c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1		
Actividades Operativas (Ejecución física)	25	3	18

ALERTAS IDENTIFICADAS

AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS TUVO UNA EJECUCIÓN FÍSICA SEMESTRAL 47.4% SE ADVIERTE QUE LA AEI CUENTA CON CIERTAS AO CRÍTICAS PRIORIZADAS: - INADECUADA ESTIMACIÓN DE COSTOS. - INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EJECUTADAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O DOCUMENTOS DEFINITIVOS - FACTOR CLIMATOLOGÍA EN SECTOR ALTO ANDINO DE REGIÓN, CLIMA VARIADO EN EL PRIMER TRIMESTRE LLUVIAS CONSTANTES. - AMPLIACION DE PLAZOS EN DIFERENTES METAS POR MAYORES METRADOS. - FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL AL 100% - (1) LIQUIDACION DE OBRAS : NO SE LOGRO EJECUTAR FISICAMENTE AO.